



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**สรุปการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ้อหลวง	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	หมู่ที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่มไทร	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	หมู่ที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาน้อย - วังไผ่ ๒	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	หมู่ที่ ๓ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองคัน	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๗	หมู่ที่ ๗ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	หมู่ที่ ๘ โครงการต่อเติมโรงอาหาร ศพด.บ้านขวัญพัฒนา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตลาดอังกูร หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๙๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมะม่วงงาม ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ่อหลวงสร้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายซอยร่วมใจ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบุญชู หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยศิริสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยในหุบ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสมานมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐.๐๐	๔๐,๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยโชคชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยมาโนช หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยทอนเหรียญ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยซอยหนองคัน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยทอนเหรียญ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยชัยภักดีหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมนิมิตร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอเตย	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒนา	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไทร	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โชนบน	-	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๑,๖๕๙,๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๑๘,๒๐๐.๐ ๐	๑๑,๐๑๘,๒๐๐.๐ ๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑,๘๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๖๖๔,๖๐๐.๐๐	๑,๖๖๔,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๕๒.๐๐	๒๕,๔๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๕๒.๐๐	๒๙,๐๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	สำนักปลัด	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการป้องกันและรักษาโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๘๕๕,๕๗๕.๐๐	๘๒๙,๖๖๖.๐๐	๘๒๙,๖๖๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๗๖.๐๐	๑๔๙,๗๗๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๗๕๐.๐๐	๑๑๓,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ใยรัก	-	สำนักปลัด	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัว	-	สำนักปลัด	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๙	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่ยิวไป	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการซึบซับลดภัยใส่ใจกฎจราจร	-	สำนักปลัด	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๖,๘๓๘.๐๐	๑๖,๘๓๘.๐๐	๑๖,๘๓๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๑.๐๐	๔๙,๙๐๑.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	-	สำนักปลัด	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาอินทรีทองคำ	-	สำนักปลัด	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬาและการออกกำลังกายตำบลคลองพา	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันและการจัดการ งานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธีและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬา / กรีฑา เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าชนะ	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๓,๒๖๗,๘๐๐.๐๐	๓,๐๖๑,๘๖๐.๐๐	๓,๐๖๑,๘๖๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแวดล้อมเชิงอนุรักษ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสีเขียว	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๓๐.๐๐	๑๔,๒๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองพา	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	พัดลมติดผนังจำนวน ๘ ตัว	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ยานพาหนะและขนส่ง	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมค่าติดตั้ง	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือLED ขนาด จำนวน ๒ เครื่อง	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	ตู้เหล็ก ๔ ลีนชัก	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โต๊ะทำงาน	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๒ เครื่อง	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา รวมอินเทอร์เน็ต ๑ ปี จำนวน ๒ เครื่อง	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	ไตรมาส ๑	กองคลัง	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๖	เก้าอี้ไม้ยาว	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	ชั้นวางรองเท้าเด็กนักเรียน	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ตู้ไม้ ๑๒ ช่องจำนวน ๔ ชั้น	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โต๊ะ + เก้าอี้ สำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน ๓ ชุด	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๗๐.๐๐	๑๔,๖๗๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๐	พัดลมติดฝาผนังขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ๑. ปัญหา** การดำเนินโครงการต่างๆไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น เนื่องจากมีรายละเอียดแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เนื่องการวิธีการคิดคำนวณหรือระเบียบฯมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจึงให้การดำเนินโครงการต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง,แก้ไข อยู่เสมอ
- ๒. ข้อเสนอแนะ** โครงการที่จะดำเนินการให้ยับยั้งขึ้นมาตามความสำคัญและเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการนั้นๆ และให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป