

รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองพา

สรุปการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหัวโค้ง หมู่ที่ ๑	ไตรมาส ๒	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขออนาตาเกือ หมู่ที่ ๒	ไตรมาส ๒	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฤทธิ์พร ๒ หมู่ที่ ๓	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	-	กันเงิน ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ ๕	ไตรมาส ๒	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาวง หมู่ที่ ๙	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	-	กันเงิน ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่มไทร หมู่ที่ ๑๒	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	-	กันเงิน ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาติน หมู่ที่ ๑๓	ไตรมาส ๒	กองช่าง	๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๙	โครงการปรับปรุงถนน สายขอยนาตาจันทร์ - หนองบอน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน สายขอยมะม่วงงาม ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยวังท่าหลา หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน สายขอยช่องม้งกร หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอยสุสุสำราญ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	๑๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยเขาวงบน หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน สายขอยในหุบ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน สายขอยเขาวง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองพา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอยทับสมิงคลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	๑๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน สายซอยเขาน้อย - เขากอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน สายซอยสามพี่น้อง - เขากแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพ้อหลวงสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังไม้ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยฤทธิพร ๒ (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านกลางเดิม (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสามซอยท่าไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. (ซอยบุญริน) หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ซอยวิทยา ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๔	กองช่าง	๑๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	๑๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทับสมิงคลา ๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพญา	ไตรมาส ๓	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเลียบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.เสมอทอง	ไตรมาส ๒	กองช่าง	๑๐๐	๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๑๙,๙๐๐.๐๐	๙,๕๑๙,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.กอเตย	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านกลาง	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านขวัญพัฒนา	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองพา	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านเขาท่า	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านท่าไทร	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๗	โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านมะม่วงงาม	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๘	โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โชนบน	-	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ไตรมาส ๑ - ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๒,๐๓๗,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๔๘,๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๔๘,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ไตรมาส ๑ - ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๑,๗๗๙,๘๐๐.๐๐	๑,๗๗๙,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไตรมาส ๑ - ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๕๒.๐๐	๒๘,๔๕๒.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๕๒.๐๐	๓๖,๕๕๒.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	สำนักปลัด	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการกิจกรรมปิดภาคเรียน	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๘	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ	-	สำนักปลัด	-	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	-	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	-	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	สำนักปลัด	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการส่งเสริมพันตกรรมในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	-	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๙๑๑,๕๕๖.๐๐	๙๑๑,๕๕๖.๐๐	๙๑๑,๕๕๖.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๘๘๙.๐๐	๑๘๙,๘๘๙.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๗	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๕๔,๘๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๕๐.๐๐	๑๐๓,๕๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	โครงการแม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สายใยรัก	-	สำนักปลัด	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	สำนักปลัด	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส		สำนักปลัด	๑๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	-	๒๗,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๒๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและครอบครัว	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๕	โครงการขับเคลื่อนคดีสิ่งแวดล้อม	-	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๘๙.๐๐	๑๗,๐๘๙.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพญา	-	สำนักปลัด	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๔๔๑.๐๐	๔๘,๔๔๑.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬา “คลองพญาเกมส์”	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๓๗๖.๐๐	๔๙๐,๓๗๖.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๐	โครงการแข่งขันกีฬาวินเทรียของทัพ	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๒๘๒.๐๐	๔๖,๒๘๒.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๓๑	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๒๐๐.๐๐	๑๙๘,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๒	โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกายตำบลคลองพา	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๕.๐๐	๕๑,๕๐๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๘๖๑.๐๐	๘๙,๘๖๑.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-	สำนักปลัด	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๕	โครงการบรรพชาสามเณรอุดรฉัตร	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	๒๙,๙๕๒.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๖	โครงการจัดกิจกรรมอื่นเป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันและการจัดการงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ไตรมาส ๑ - ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬา / กีฬาเยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าชนะ	-	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.	ไตรมาส ๑ - ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๓,๐๘๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๘๕,๘๘๕.๐๐	๓,๐๘๕,๘๘๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	กองคลัง	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองพญา	-	สำนักปลัด	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

ค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	พัดลมติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว	-	สำนักปลัด	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	วิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ เครื่อง	ไตรมาส ๒	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔	เครื่องตัดแต้ต้นไม้ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	สำนักปลัด	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง	-	สำนักปลัด	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ไตรมาส ๓	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๘	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือLED ขนาด จำนวน ๒ เครื่อง	-	สำนักปลัด	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	-	สำนักปลัด	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารแบบดับเบิ้ล ๔ ประตู	ไตรมาส ๔	กองคลัง	๑๐๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	% การ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
๑๑	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	เก้าอี้พลาสติก ขนาดเด็ก จำนวน ๓๐ ตัว	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๕,๐๐ บีทียู	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๔	โต๊ะทำงาน+เก้าอี้ ๑ ชุด	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๕	พัดลมตีผ้านั่ง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๖๘.๐๐	๑๖,๗๖๘.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	พัดลม แบบตั้งพื้น	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล ๒ เครื่อง	ไตรมาส ๔	สำนักปลัด	๑๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	เก้าอี้ทำงาน	ไตรมาส ๑	กองช่าง	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า	ไตรมาส ๔	กองช่าง	๑๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒๐	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง	ไตรมาส ๔	กองช่าง	๑๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

- ๑. ปัญหา** การดำเนินโครงการต่างๆไม่สามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น เนื่องจากมีรายละเอียดแต่ละโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามที่อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เนื่องการวิธีการคิดคำนวณหรือระเบียบฯมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจึงให้โครงการต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลง,แก้ไข อยู่เสมอ
- ๒. ข้อเสนอแนะ** โครงการที่จะดำเนินการให้เทียบจับขึ้นมาตามความสำคัญและเดือรื้อถอนของประชาชนเป็นหลัก และสามารถดำเนินการได้ตามความต้องการนั้นๆ และให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป